



R O M Â N I A  
JUDEȚUL TIMIȘ  
COMUNA SATCHINEZ  
CONSILIUL LOCAL

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502

e-mail: [primariasatchinez@yahoo.com](mailto:primariasatchinez@yahoo.com)

**HOTĂRÂREA nr. 64/04.06.2020**

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție la obiectivul de investiție „ Modernizare DC nr.37 Sâandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune extraordinară în data de 04.06.2020; Văzând referatul d-nului primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU, cu privire la aprobarea prelungirii termenului de execuție la obiectivul de investiție „ Modernizare DC nr.37 Sâandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș” ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

Conform art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând contractul de lucrări nr. 906/01.03.2018;

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate, Raportul și Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez;

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. a, b și c, art.139. alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** – Se aprobă prelungirea termenului de execuție la obiectivul de investiție „ Modernizare DC nr.37 Sâandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”, (contractul nr. 906/01.03.2018), până la data de 15.08.2020.

**Art.2** - Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei Satchinez prin compartimentele de specialitate.

**Art.3** - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU;
- M.L.P.D.A. - București;
- Compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale;
- Compartimentului Achiziții publice;
- Se va afișa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL  
CĂLIANU DUMITRU




CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Jr. PÎRVU CAMELIA ALINA




SATCHINEZ la data de 04.06.2020

<b>Total consilieri locali în funcție</b>	<b>15</b>
<b>Vot electronic</b>	<b>15</b>
<b>Pentru</b>	<b>15</b>
<b>Împotrivă</b>	<b>0</b>
<b>Abțineri</b>	<b>0</b>



CTRE,  
PRIMARIA SATCHINEZ  
Sediu: loc. Satchinez, str. Daliei, nr. 82, jud. Timis



Referitor la contractul de lucrari nr. 906/01.03.2018, respectiv notificarea nr. 2964/21/05/2020

Subscrisa SC ELDICLAU SRL, cu sediul in Craiova, str. Nanterre nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/787/1996, CIF RO 8716154, in calitate de executant in contractul mai sus rubricat, fata de notificarea remisa subscrisei sub nr. 2964/21/05/2020 *formulam prezenta:*

### ADRESA,

*Prin care, intelegem sa raspundem notificarii dvs. contractuale dupa cum urmeaza:*

*In/cu considerarea istoricului colaborarii noastre contractuale, va invederez faptul ca societatea noastra nu a dat dovada de o conduita contractuala "culpabila", in sensul definit de catre legiuitor, astfel cum ne-ati invederat prin notificarea mai sus evocata, motiv pentru care va solicit sa aveti spre temeinica si legala considerare faptul ca, considerentele de fapt si de drept ce au stat la baza notificarii subscrisei nr. 136B din 01.04.2020, intemeiata pe disp. art. 1351, art. 1271, art. 1321 din Noul Cod civil, sunt in continuare de actualitate, raportul contractual dintre parti fiind guvernat in continuare de efectele disp. de lege evocate prin notificare (Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, disp. art. 1351 Ncc privind forța majoră și cazul fortuit)*

*Luand in considerare corespondenta institutiei dvs. purtata cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, va invederam faptul ca subscrisa nu am pus la indoiala bugetarea proiectului de catre institutia ordonatoare de credite mai sus evocata, ci v-am invocat incidenta si efectele disp. de lege ce reglementeaza restrictiile determinate de pandemia de Covid-19, care sunt de natura a ingreuna desfasurarea/executarea lucrarilor in conditiile si termenele contractuale anterior stabilite intre parti, atat prin contract, cat si prin actele aditionale la acesta.*

*Ca atare, in/cu considerarea bunei colaborari contractuale dintre parti, stabilite pe toata durata derularii contractului, astfel cum s-a stabilit si prin actele aditionale incheiate intre parti, va aducem la cunostinta faptul ca subscrisa intelegem sa dam curs solicitarii dvs, astfel incat sa executam integral contractul incheiat intre parti, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale.*

*Concluzionand, in consfintirea acestei conduite contractuale, va invederam necesitatea contractuala a incheierii unui act aditional, care sa statueze modificarea termenelor contractuale, respectiv prelungirea acestuia, ca urmare a depasirii tuturor impedimentelor legale survenite pe parcursul executarii contractului ( efectele generate de Covid-19).*

*Pe cale de consecinta, va supunem atentiei actul aditional la contractul de lucrari 906/01.03.2018, pentru a putea debloca/eficientiza executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.*

26.05.2020

Cu deosebita consideratie,  
D-na Ștefania Dincă  
Reprezentant legal al ELDICLAU SRL



**MODERNIZARE DC37 SANANDREI - HODONI**  
**COMUNA SATCHINEZ**  
**26.05.2020**

### GRAFIC EXECUTIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT

Categoria de lucrari	iunie - iulie -august 2020								
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
structura rutiera				█	█	█	█	█	█
santuri sect. protejata							█	█	█
rigola proiectata							█	█	█
semnalizare rutiera							█	█	█
structura rutiera drumuri laterale							█	█	█
accese proprietati							█	█	█
podete D=400 mm	█								
podet cadru H=1.18m		█	█	█	█	█	█	█	█
podet cadru H=2.1m		█	█	█	█	█	█	█	█
podet dalat L=5.90m		█	█	█	█	█	█	█	█
lucrari CF reabilitare trecere					█	█	█	█	█
lucrari drum rehabil trecere					█	█	█	█	█

**EXECUTANT**  
**S.C. ELDICLAU S.R.L.**

